

# Baumaßnahme

Fachbereich 8 - Bauwesen  
Abteilung 8.1 - Zentrale Gebäudewirtschaft / Hr. Schröder / Tel.: 05371 82-687  
Datum 01.02.2023

## Name und Beschreibung der Baumaßnahme

### Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle am Gymnasium in Hankensbüttel

Der Landkreis Gifhorn beabsichtigt am Gymnasium in Hankensbüttel eine Sporthalle mit einer 2 Feld Halle 22 x 44 m, einem Sanitärtrakt (Duschen/ WC) für jeweils Mädchen und Jungen, 2 Umkleieräumen jeweils für Mädchen und Jungen, zwei Lehrerumkleiden/ WC, einem Behinderten WC, zwei Geräteräume, einem Technikraum und Putzmittelraum auf dem bestehenden Ackmann-Stadion zu errichten. Eine Umverlegung der bestehenden Heizungsanlage oder Erweiterung der Heizungsanlage ist notwendig.

Als Außenanlagen der Sporthalle werden der Neubau einer 110 m - Laufbahn und eine Sprunggrube mit Rasenflächen vorgesehen. Neue Stellplätze sind an der Sporthalle zu errichten.

## Aktueller Sachstand per 01.02.2023

Die Rohinstallation für Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftung sind abgeschlossen. Alle Fenster und Türen sind eingebaut. Die Stahlbau- und Fassadenarbeiten sind fertiggestellt worden, sodass das Fassadengerüst abgebaut werden kann. Im Innenbereich des Sozialtraktes wurde der Estrich eingebaut. Die Lampen in der Halle werden im Moment eingebaut. Die Trockenbauarbeiten gehen zügig voran, sodass diese ebenfalls in Kürze abgeschlossen werden. Als nächstes ist die Ausführung der Fliesenlegearbeiten sowie die Montage des Aufzuges geplant. Die Auftragsvergabe für die restlichen Gewerke läuft. Nach der Durchführung und Beauftragung starten die Tiefbauarbeiten im Außenbereich für die Gebäudeentwässerung. Hinzukommen im weiteren Verlauf die Montage der Zugangsbrücke, die Montage der Fluchttreppen sowie die Arbeiten an den Außenanlagen. Die Fertigstellung ist für die Sommerferien geplant. Das Investitionsvolumen beträgt aktuell ca. 5,4 Millionen Euro.



Bilder der Baumaßnahme



Außenansicht



Dachkonstruktion mit Deckenheizung und Lüftungskanäle