

Baumaßnahme

Fachbereich 8 - Bauwesen
Abteilung 8.1 - Zentrale Gebäudewirtschaft / Frau Figas / Tel.: 05371 82-619
Datum **02.02.2023**

Name und Beschreibung der Baumaßnahme

Berufsbildende Schule 1 in Gifhorn

„Schaffung von provisorischen Unterrichtsräumen mittels Container“

Ende 2019 erhielt der Landkreis Gifhorn den politischen Auftrag, schnellstmöglich zusätzliche 4 Unterrichtsräume auf dem Schulgelände bereitzustellen.

Die aufgrund der schwierigen Bauverhältnisse notwendigen Fundamente wurden in den Sommerferien 2020 ausgeführt. Die Container, welche von der IGS Sassenburg abgekauft wurden, konnten somit im Oktober 2020 aufgestellt werden.

Aufgrund eines weiteren politischen Beschlusses Anfang 2021 wurde die Schaffung weiterer Unterrichtsräume notwendig. Hierzu war der Kauf von neuen Containern erforderlich.

Die Container mit den zusätzlichen 2 Unterrichtsräumen wurden im Spätsommer auf die vorhandenen Container aufgesetzt und konnten ab Anfang Dezember 2021 für die Nutzung freigegeben werden.

Die Begleitung der Baumaßnahme einschließlich der aufwendigen Bauleitung erfolgte durch das Planungsteam III aus Gifhorn.

Aktueller Sachstand

Nutzung der provisorischen Unterrichtsräume in den Containern bis voraussichtlich zur Fertigstellung des Kompetenzzentrum-Neubaus einschl. Sanierung des A3-Gebäudes.

Kosten in €

rd. 310.000 € für die ersten Container (4 Unterrichtsräume)
rd. 200.000 € für die Aufstockung (2 Unterrichtsräume)

Zeitplan

Nutzung der provisorischen Unterrichtsräume in den Container bis voraussichtlich zur Fertigstellung des Kompetenzzentrum-Neubaus einschl. Sanierung des A3-Gebäudes.

Bilder der Baumaßnahme

